

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย			✓	50,000	0	50,000	
2	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอุบัติเหตุทางถนน			✓	20,000	0	20,000	
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568			✓	30,000	0	30,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
4	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568			✓	50,000	0	50,000	
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทางเข้าโรงเรียนเก่าบ้าน โนนศิลา หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย 100 ตร.ม.		✓		62,800	0	62,800	ลงนาม สัญญา แต่ยังไม่ เบิกจ่าย
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ขยายผิวจราจร ซอยนา นายคำไผ่ โคกขัง บ้านศรี เมือง หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร และขยายไหล่ทางถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 57 เมตร		✓		37,000	0	37,000	ลงนาม สัญญา แต่ยังไม่ เบิกจ่าย

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายกุดรู - หองแخم บ้านหนองแฆ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย			✓	289,000	0	289,000	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลาง - โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ หนองหญ้าขาว บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวดินไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		✓		322,000	0	322,000	ลงนามสัญญา แต่ยังไม่ เบิกจ่าย
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยซอน ขว้าง - หนองนาเหมือง บ้าน แวงน้อย หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ผิวดินเชื่อมถนนเดิม 25 ตร.ม. หรือมีผิวดินรวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	288,000	0	288,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - โคกกลาง บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย			✓	240,000	0	240,000	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรศิลาใต้ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	221,000	0	221,000	
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบฝาปิด) สายวังใต้ บ้านอีโล หมู่ที่ 5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 154.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อม ฝาปิด (ตะแกรงเหล็ก) พร้อมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร			✓	365,000	0	365,000	
13	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอย บ้านนางสมเด็จ ศรีอุ้น บ้านหนองแขมสอง หมู่ที่ 13	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 × 1.00 เมตร จำนวน 33 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ			✓	204,000	0	204,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
14	โครงการขุดลอกหนอง ละเลิงทุ่ง บ้านโนน ชีเหล็ก หมู่ที่ 11	ขุดลอกดินบริเวณคันคู ด้านทิศตะวันออก กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 3 เมตร ด้านทิศเหนือ (ช่วงที่ 1) กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร ลึก 3 เมตร ด้านทิศเหนือ (ช่วงที่ 2) กว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร ลึก 1.5 เมตร ด้านทิศตะวันตก กว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร ลึก 1.5 เมตร			✓	92,000	0	92,000	
15	โครงการปรับปรุงระบบ สูบน้ำระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7	ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด			✓	120,000	0	120,000	
16	โครงการปรับปรุงราง ระบายน้ำ สายกลาง หมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ 10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 77 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด (ตะแกรงเหล็ก)			✓	137,000	0	137,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ ลำห้วย ขอนแก่น บ้านโคกสี หมู่ที่ 6	จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำขนาด 1.00×1.00 จำนวน 2 แถวๆ ละ 12 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60×0.60 จำนวน 2 แถวๆ ละ 6 ท่อน จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60×0.60 จำนวน 2 แถวๆ ละ 5 ท่อน จุดที่ 4 วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60×0.60 จำนวน 2 แถวๆ ละ 6 ท่อน			✓	120,000	0	120,000	
18	โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้า โรงเรียนแวงน้อยศึกษา บ้านศรี เมือง หมู่ที่ 12	วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60×1.00 ม. จำนวน 179 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00×1.00 ม. (สำหรับท่อ 0.60) จำนวน 9 บ่อ			✓	435,000	0	435,000	
19	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบล แวงน้อยเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	✓			50,000	50,000	0	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
20	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันพ่อ แห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม หรือการจัดนิทรรศการ กิจกรรมสำหรับเด็กและ ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ			✓	10,000	0	10,000	
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน , เงินรายหัวนักเรียน , เงินพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านนาจาน		✓		448,780	215,830	232,950	
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแขม -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน(รายหัว) เงินพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแขม		✓		534,650	238,510	296,140	กั้นเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายข้าม ปี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567- 31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
23	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านกุดรู	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6		✓		280,800	140,400	140,400	
24	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา 1- 6		✓		64,800	28,800	36,000	
25	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าเป่งน้ำซับ หนองหญ้าขาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา 1- 6		✓		100,800	50,400	50,400	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
26	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแถมอีโล	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6		✓		426,600	244,216	279,152	โอน งบประมาณ เพิ่ม 96,768
27	โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ระดับครอบครัวสู่ชุมชนเพื่อพัฒนา เด็กและเยาวชนโดยใช้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นฐาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างวัฒนธรรม การอ่านระดับครอบครัวสู่ชุมชนเพื่อพัฒนา เด็กและเยาวชนโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น ฐาน			✓	30,000	0	30,000	
28	โครงการจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง เด็ก นักเรียนที่ยากจน ยากไร้ที่มาเรียนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแถม	เพื่อจ้างเหมาบริการรถ-ส่ง เด็กนักเรียนที่ ยากจน ยากไร้ที่มาเรียนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแถม จำนวน ๑ คัน		✓		120,000	60,000	60,000	ก่องหนี่ผูกพัน 10,000 บาท (กันเงินไว้ เบิกเหลือปี)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
29	โครงการจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน	เพื่อจ้างเหมาบริการรถ-ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน ๑ คัน		✓		132,000	33,000	88,000	ก่อนนี้ผูกพัน 11,000 บาท (กันเงินไว้เบิกเหลือมปี)
30	อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอ แวงน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชน ผู้ประสบภัยต่างๆ ในเขตอำเภอ แวงน้อย ประจำปี 2568	✓			20,000	20,000	0	
31	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			✓	20,000	0	20,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
32	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเวียงน้อย	✓			25,000	25,000	0	
33	โครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		✓		270,000	67,500	180,000	ก่อนนี้ผูกพัน 22,500 บาท (กันเงินไว้เบิกเหลือมปี)
34	โครงการฝังกลบมูลฝอยบ่อทิ้งขยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดันขยะลงบ่อขยะและฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		✓		150,000	46,000	104,000	
35	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		✓		20,000	5,180	14,820	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
36	โครงการฝึกอบรมการทำ สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	✓			30,000	30,000	0	
37	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568			✓	240,000	0	240,000	
38	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ สองข้างถนนสายหลักและที่ สาธารณะในเขตตำบลแก่งน้อยเพื่อเฉลิมพระ เกียรติฯ เทิดทูนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ			✓	30,000	0	30,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
39	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี			✓	20,000	0	20,000	
40	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานตาม โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ การเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ			✓	50,000	0	50,000	
41	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		✓		49,175	0	49,175	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
42	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม สนับสนุนการผลิตอาหารสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตอาหาร สัตว์		✓		30,000	0	30,000	
43	โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			✓	10,000		10,000	
44	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว		✓		30,000	0	30,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
45	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูก ผักสวนครัวรั้วกินได้ ไร้เคมี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวน ครัวรั้วกินได้ ไร้สารเคมี	✓			10,000	9,865	135	
46	โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนตำบลแวงน้อยโดยการบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล		✓		547,500	91,500	409,500	
47	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการ ดำเนินงาน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	20,000	0	20,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
48	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2568			✓	20,000	0	20,000	
49	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแวงน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย ประจำปี2568			✓	20,000	0	20,000	
50	โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคมองค์การบริหาร ส่วนตำบลแวงน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการดำเนินงาน ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมองค์การบริหารส่วน ตำบลแวงน้อย			✓	30,000	0	0	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
51	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำตำบลแวงน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วน ตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2568	✓			100,000	97,655	2,345	
52	โครงการฝึกซ้อมกีฬาสากลเพื่อแก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬา สากลสู่ความเป็นเลิศ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมกีฬา สากลเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วย กีฬาสากลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2568			✓	30,000	0	30,000	
53	โครงการเข้าร่วมประเพณีบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าวอำเภอแวงน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการเข้า ร่วมงานประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี พ.ศ.2568	✓			30,000	30,000	0	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
54	โครงการจัดประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2567	✓			80,000	77,305	2,695	
55	โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำ หัวขอพรผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ ส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้สูงอายุ ประจำปี 2568			✓	50,000	0	50,000	
56	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและ การศึกษาดูงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแวงน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร/สมาชิกองค์การบริหารส่วน ตำบลแวงน้อย ฯลฯ			✓	50,000	0	50,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
57	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี			✓	50,000	0	50,000	
58	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานและหมู่บ้านในเขตอำเภอเวียงน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรม การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อยและที่สาธารณะ			✓	50,000	0	50,000	
59	อุดหนุนให้ทำทำการปกครองอำเภอเวียงน้อย	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดจางานรัฐและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2568	✓			30,000	30,000	0	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
60	โครงการ อบต.พบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2568			✓	10,000	0	10,000	
61	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ		✓		11,196,600	3,606,300	7,590,300	
62	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้พิการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ		✓		2,102,400	711,200	1,391,200	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
63	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ฯ		✓		150,000	46,000	104,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
64	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยขอนแก่น ขว้างตอนล่าง บ้านแขวงน้อย หมู่ที่ 1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 2 ช่อง ขนาด 2 – 1.80 × 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		✓		328,000	0	328,000	ลงนามสัญญา แต่ยังไม่ เบิกจ่าย
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหนองนาหมือเมือง บ้านแขวงน้อยหมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780 ตร. ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น แบบถถน ทถ-2-202 และติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	498,000	0	498,000	
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายรอบหนองศาลเจ้า บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2	ช่วงที่ 1 (ด้านทิศตะวันตก)ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 (ด้านทิศใต้)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 772 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถถน ทถ-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	488,000	0	488,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
67	โครงการลงหินคลุกสายหนองศาล เจ้า - นาพ่อสีห์ บ้านดอนหัน	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ			✓	60,000	0	60,000	
68	โครงการลงหินคลุกสายถนน แขวงห้วยทราย - สะพานบ้านหนอง ม่วง (ซอยปลาทุ) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2	กว้าง 3 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 129 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ			✓	97,000	0	97,000	
69	โครงการลงหินคลุกสายถนน คสล. บ้านดอนหัน - สะพานบ้านหนอง ม่วง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,385 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 346.25 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง เรียบ และวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 0.40 จำนวน 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	271,000	0	271,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล.เดิม (คุ่มน้อย) - ลำห้วยสะแกราษฎร์ บ้านหนองแขม หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	149,000	0	149,000	
71	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยสะแกราษฎร์ บ้านหนองแขม หมู่ที่ 3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 3 ช่องทาง ขนาด 3 - 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		✓		444,000	0	444,000	ลงนามสัญญา แต่ยังไม่เบิกจ่าย
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดรู - บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านกุดรู หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	498,000	0	498,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนน 2065 - โนนเชียงคุณ บ้านอีโล หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		✓		498,000	0	498,000	ลงนามสัญญาแต่ยังไม่เบิกจ่าย
74	โครงการลงหินคลุกคั่นคูห้วยโสกรังตอนบน บ้านอีโล หมู่ที่ 5	กว้าง 2 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	163,000	0	163,000	
75	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยโสกรังตอนบน (บริเวณนา แม่ไข้ โบราณ) บ้านอีโล หมู่ที่ 5	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 2 - 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		✓		328,000	0	328,000	ลงนามสัญญาแต่ยังไม่เบิกจ่าย

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองหอย - บ้านหนองหอย ถึง โคกกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	498,000	0	498,000	
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านป่าเป้ง - สายจากถนน คสล. กลางบ้าน ถึง หน้าโรงเรียนป่าเป้งน้ำซับ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 410 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	263,000	0	263,000	
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเป้ง - บ้านหล้าคา บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		✓		498,000	0	498,000	ลงนามสัญญา แต่ยังไม่ เบิกจ่าย

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาใต้ ทิศตะวันออก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	498,000	0	498,000	
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดบ้านอีโล หมู่ที่ 5 -ถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ หมู่ที่ 9 ช่วงหนองโสกโรง-บ้านโนนศิลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 272 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	169,000	0	169,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปหนองน้ำกิน บ้านนาจาน หมู่ที่ 10	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 0.60 เมตร จำนวน 24 ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	231,000	0	231,000	
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน - หนองละเรียงทุ่ง บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	338,000	0	338,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
83	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้า บ้านโนนขี้เหล็ก บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 11	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาวรวม 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	165,000	0	165,000	
84	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหนอง แวงสุม - บ้านอีโล บ้านหนอง แถม 2 หมู่ที่ 13	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาวรวม 743 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,486 ตร.ม. เสริมผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม. ตามแบบ มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ทล-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	1,001,000	0	1,001,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
85	โครงการลงหินคลุกสายคันคูลำ ห้วยทราย(ตอนบน) บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 58.75 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง เรียบ			✓	44,000	0	44,000	
86	โครงการลงหินคลุกคันคูห้วยไสกรัง ตอนบน บ้านหนองแถม 2 หมู่ที่ 13	กว้าง 2 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 164 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			✓	123,000	0	123,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
87	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยโสกรังตอนบน (บริเวณนา แม่สมควร อำชัยภูมิ บ้านอีโล หมู่ที่ 5	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 2 - 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		✓		328,000	0	328,000	ลงนามสัญญา แต่ยังไม่เบิกจ่าย
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดรู - บ้านหนองหญ้าปล้อง สายจากถนน 2065 - บ้านหนองหญ้าปล้อง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร			✓	2,000,000	0	2,000,000	
89	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3			✓	200,000	0	200,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
90	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็น เร่งด่วน การแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนราษฎร		✓		141,330	37,000	104,330	
91	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการ เลือกตั้งในพื้นที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแวงน้อย	✓			20,000	28,041	11,959	โอนเพิ่ม งบประมาณ 20,000 บาท
91	โครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ		✓		50,000	1,870	48,130	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
92	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลแวงน้อย	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพชุมชนองค์การ บริหารส่วนตำบลแวงน้อย	✓			140,000	140,000	0	
93	โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา บริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล แวงน้อย		✓		547,500	138,000	363,000	